

**T.C.**  
**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**  
**2021 YILI YATIRIMLARI**





## YATIRIM ve UYGULAMALAR

- 167 Proje
- 117.884.337 TL Ödenek

- 125 Proje Tamamlandı
- 70.401.839 TL Harcama

- % 75 Proje Uygulaması
- % 60 Harcama



# İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM PROJELERİ ve UYGULAMALARI (31.12.2021 Tarihi İtibariyle)

BİRİM ADI	YILI PROGRAMI ve ÖDENEĞİ				UYGULAMA ve HARCAMA						
	TOPLAM PROJE (Ad)	ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM ÖDENEK	BİTEN	DEVAM EDEN	İHALE AŞAMASINDA	BAŞLAMAYAN	TOPLAM HARCAMA	PROJE UYGULAMA ORANI (%)	HARCA MA ORANI (%)
1.YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.	52	3.446.101	12.537.203	15.983.304	49	3	-	-	15.829.922	94%	99%
2.SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜD.	55	2.073.954	6.437.663	8.511.617	42	8	-	5	5.413.233	76%	64%
3.PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜD.	55	3.981.677	87.054.940	91.036.617	30	12	2	11	47.636.525	55%	52%
4.ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜD.	4	2.257.604	18.200	2.275.804	3	-	-	1	1.445.164	75%	64%
5.KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜD.	1	76.995	0	76.995	1	-	-	-	76.995	100%	100%
<b>İL ÖZEL İDARESİ GENEL TOPLAMI</b>	<b>167</b>	<b>11.836.331</b>	<b>106.048.006</b>	<b>117.884.337</b>	<b>125</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>70.401.839</b>	<b>75%</b>	<b>60%</b>



**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**

**YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ**



# YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇMALI

Sayfa 1

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	PROGRAM (Km)	UYGULAMA (Km)	Fiziki (%)	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	MALİ (%)	AÇIKLAMALAR
1.TESVİYE	1	1	15	15	%100				Bitti.
2.ONARIM	8	8	22,8	22,8	%100				Bitti.
3.STABİLİZE KAPLAMA	8	8	177,3	177,3	%100				Bitti.
4.BSK	1	1	2,0	2,0	%100				Bitti.
5.SATHİ KAPLAMA	21	18	68,9	62,9	%91	9.057.114	9.057.114	%100	Devam Ediyor.
6.II.KAT ASFALT KAP.	4	4	11,2	11,2	%100	836.000	836.000	%100	Bitti.
<b>TOPLAM</b>	<b>43</b>	<b>40</b>				<b>9.893.114</b>	<b>9.893.114</b>		



# YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İCMALİ

Sayfa 2

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	PROGRAM (Km)	UYGULAMA (Km)	FİZİKİ (%)	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	MALİ (%)	AÇIKLAMALAR
<b>NAKLİ YEKÜN</b>	<b>43</b>	<b>40</b>				<b>9.893.114</b>	<b>9.893.114</b>		
<b>7.BAKIM PROGRAMI</b>									
Greyderli Bakım	1	1	<b>2771,4 km</b>		<b>%100</b>				<b>Bitti.</b>
Asfalt Bakım	1	1	<b>3751,5 Ton</b>		<b>%100</b>				<b>Bitti.</b>
Asfalt Yama Malz.Alımı	1	1			<b>%100</b>	300.000	300.000	<b>%100</b>	<b>Bitti.</b>
Asfalt Yol Yapım ve Malzeme Gideri	1	1			<b>%100</b>	2.610.369	2.599.170	<b>%100</b>	<b>Bitti.</b>
<b>8.SANAT YAPILARI</b>	1	1			<b>%100</b>	244.732	220.414	<b>%90</b>	<b>Bitti.</b>
<b>9.TRAFİK LEVHALARI</b>	1	1			<b>%100</b>	528.678	489.366	<b>%93</b>	<b>Bitti.</b>
<b>10.YOL İŞARETLEME</b>	1	1			<b>%100</b>	50.000	50.000	<b>%100</b>	<b>Bitti.</b>
<b>11.PARKE TAŞI</b>	1	1			<b>%100</b>	465.981	465.509	<b>%100</b>	<b>Bitti.</b>
<b>12.HİZ.ARACI ALIM</b>	1	1			<b>%100</b>	1.890.430	1.812.349	<b>%96</b>	<b>Bitti.</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>52</b>	<b>49</b>			<b>%94</b>	<b>15.983.304</b>	<b>15.829.922</b>	<b>%99</b>	



## Merkez – TCK - Örenköy BSK Yapımı





## Merkez – TCK – Örenköy Sathi Kaplama Yapımı







## Merkez – Künçeğiz Sathi Kaplama Yapımı





## Pazaryeri - Sarıdayı Sathi Kaplama Yapımı





## Sögüt – Dömez Sathi Kaplama Yapımı





# İnhisar-Tozman Köyü - Kuşca Arası Yol Geniştirme ve Düzenleme Çalışmaları





## Osmaneli – Düzmeşe Köyü Yol Geniştirme ve Düzenleme Çalışmaları





## Onarım Çalışmaları





## Trafik Levhaları Çalışmaları





## Sanat Yapısı Çalışmaları







**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**

**SU ve KANAL HİZMETLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ**



# SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İCMALİ

İşin Adı	Program (Adet)	Uygulama (Adet)	Fiziki (%)	Program Ödeneği (TL)			Harcama (TL)			Mali (%)
				Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	
<b>1.İÇMESUYU PROJELERİ</b>	42	30	<b>%71</b>	744.677	6.286.597	<b>7.031.274</b>	245.385	3.748.148	<b>3.993.533</b>	<b>57%</b>
<b>2.KANALİZASYON PROJELERİ</b>	2	2	<b>%100</b>	492.469	0	<b>492.469</b>	445.716	0	<b>445.716</b>	<b>91%</b>
<b>3.SULAMA PROJELERİ</b>	4	4	<b>100%</b>	113.217	151.066	<b>264.283</b>	113.217	151.066	<b>264.283</b>	<b>100%</b>
<b>4.DİĞER TARIM PROJELERİ</b>	7	6	<b>86%</b>	723.591	0	<b>723.591</b>	709.701	0	<b>709.701</b>	<b>98%</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>55</b>	<b>42</b>	<b>%76</b>	<b>2.073.954</b>	<b>6.437.663</b>	<b>8.511.617</b>	<b>1.514.019</b>	<b>3.899.214</b>	<b>5.413.233</b>	<b>64%</b>



# İÇMESUYU PROJELERİ

İşin Adı	PROGRAM (Adet)	UYGULAMA (Adet)	Fiziki (%)	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	Mali (%)	AÇIKLAMALAR
<b>1.İÇMESUYU PROJELERİ</b>	39	27	<b>%69</b>	5.830.931	3.141.090	<b>%54</b>	27 proje tamamlandı.8 proje devam ediyor, 4 proje ise başlamadı.
<b>2.İÇMESUYU BAKIM ONARIM</b>	1	1	<b>%100</b>	959.317	621.501	<b>%65</b>	81 köy ve bağlısında içme suyu borusu, kepçe ve malzeme verilerek tesislerin bakım onarımları tamamlanmıştır.
<b>3.İÇMESUYU DEPOLARI KLOR ALIMI</b>	1	1	<b>%100</b>	100.000	89.916	<b>%%90</b>	İhtiyacı olan muhtelif köy ve ünitelere dağıtımları tamamlandı.
<b>4. Merkez 2.Jan. Tug.Kom.lığı onarım işi</b>	1	1	<b>%100</b>	141.026	141.026	<b>%100</b>	Bitti.
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>%71</b>	<b>7.031.274</b>	<b>3.993.533</b>	<b>%57</b>	



## Merkez Ahmetpınar İçme Suyu (Nitrat) Arıtma



## Merkez Selbükü İçme Suyu Sondaj





## Bozüyük Yeşilçukurca İçme Suyu İsale Hattı



## Bozüyük Kovalıca İçme Suyu Terfi Hattı





# Gölpazarı Hamidiye 30m<sup>3</sup> İçme Suyu Depo Yapımı





## İnhisar Harmanköy İçme Suyu Bakım Onarım İşleri



## İnhisar Tozman İçme Suyu Kaptaj Onarımı





## Osmaneli Selçik İçme Suyu (Sülfat) Arıtma



## Osmaneli Hisarcık – Beşevler İçme Suyu (Nitrat) Arıtma







## Pazaryeri Arapdede İlave İçme Suyu Hattı



## Pazaryeri Bahçesultan - Nazifpaşa İçme Suyu Terfili İsale Hattı





# Yenipazar Yukarıboğaz İçme Suyu Terfili İsale Hattı





# KANALİZASYON PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Adet)	UYGULAMA (Adet)	Fiziki (%)	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	Mali (%)	AÇIKLAMALAR
<b>1.KANALİZASYON BAKIM ONARIM İŞLERİ</b>	1	1	<b>%100</b>	292.469	280.516	<b>%96</b>	46 köy ve bağlısında korige boru, kepçe ve malzeme yardımı yapılarak kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımları tamamlanmıştır.
<b>2.FOSSEPTİK YAPIMI</b>	1	1	<b>%100</b>	200.000	165.200	<b>%83</b>	Pelitözü Göleti bitti.
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>%100</b>	<b>492.469</b>	<b>445.716</b>	<b>%91</b>	



# Kanalizasyon Hatları Bakım Onarım İşleri





# Merkez Pelitözü Göleti Kanalizasyon ve Fosseptik





# SULAMA PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Adet)	UYGULAMA (Adet)	Fiziki (%)	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	Mali (%)	AÇIKLAMALAR
<b>1.YERÜSTÜ SULAMA TESİSİ İNŞAATLARI</b>	2	2	<b>%100</b>	91.066	91.066	<b>%100</b>	1.Osmaneli-Sarıyazı 2.Akçapınar-Gaziler projeleri bitti.
<b>2-TARIMSAL ENH.PRJ.</b>	1	1	<b>%100</b>	60.000	60.000	<b>%100</b>	1.Osmaneli-Çerkeşli bitti.
<b>3.SULAMA TES. BAKIM ONARIM</b>	1	1	<b>%100</b>	113.217	113.217	<b>%100</b>	Köy ve ünitelerdeki sulama kanalı temizlik çalışmaları ve onarımları tamamlanmıştır.
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>%100</b>	<b>264.283</b>	<b>264.283</b>	<b>%100</b>	



## Sulama Tesisleri Bakım Onarım İşleri (Merkez-Başköy Sulama Kanalı Temizliği)





# DİĞER TARIM PROJELERİ

İŞİN ADIT	PROGRAM (Adet)	UYGULAMA (Adet)	Fiziki (%)	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	Mali (%)	AÇIKLAMALAR
1.Meyveciliği Geliştirme Projesi	1	1	%100	160.000	160.000	%100	TAHAGEL'e Aktarıldı. (Arıcılık ve Ahududu Fidanı)
2.Hayvan Sağlığı Zabıtası Payı	1	1	%100	12.100	12.100	%100	Sokak Hayvanlarına mama alım işleri tamamlandı.
3.Tahagel Payı	1	1	%100	58.208	58.208	%100	Tahagel'e Aktarıldı.
4.Tarım Zararları ile Mücadele	1	-	-	13.890	0	-	Başlamadı.
5.Bilecik Ceviz Üretimini Yaygınlaştırma Projesi	1	1	%100	380.393	380.393	%100	KHGB ve Tarım'a Aktarıldı.
6.Çilek Üretimini Yaygınlaştırma Projesi	1	1	%100	49.000	49.000	%100	Tahagel'e Aktarıldı.
7.Söğüt Zemzemiye Selektör Mak.Alımı	1	1	%100	50.000	50.000	%100	Söğüt KHGB.'ye Akt.
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>%86</b>	<b>723.591</b>	<b>709.701</b>	<b>%98</b>	





**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**

**PLAN PROJE YATIRIM VE  
İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**



# PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İCMALİ

İşin Adı	PROGRAM	UYGULAMA	FİZİK (%)	Program Ödeneği (TL)			Harcama (TL)			MALİ (%)
				Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	
<b>1.EĞİTİM HİZMETLERİ</b>	35	18	<b>%51</b>	3.855.417	22.756.113	<b>26.611.530</b>	1.962.150	10.653.297	<b>12.615.447</b>	<b>%47</b>
<b>2.SAĞLIK HİZMETLERİ</b>	4	2	<b>%50</b>	0	989.840	<b>989.840</b>	0	946.853	<b>946.853</b>	<b>%96</b>
<b>3.GÜVENLİK HİZMETLERİ</b>	4	1	<b>%25</b>	0	55.008.886	<b>55.008.886</b>	0	26.990.527	<b>26.990.527</b>	<b>%49</b>
<b>4.ÖZEL İDARE HİZMETLERİ</b>	5	5	<b>%100</b>	126.260	2.696.104	<b>2.822.364</b>	126.260	2.493.441	<b>2.619.701</b>	<b>%93</b>
<b>5.KÜLTÜR VE TURİZM</b>	5	3	<b>%60</b>	0	5.094.757	<b>5.094.757</b>	0	3.954.757	<b>3.954.757</b>	<b>%78</b>
<b>6.SOSYAL HİZMETLER</b>	2	1	<b>%50</b>	0	509.240	<b>509.240</b>	0	509.240	<b>509.240</b>	<b>%100</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>55</b>	<b>30</b>	<b>%55</b>	<b>3.981.677</b>	<b>87.054.940</b>	<b>91.036.617</b>	<b>2.088.410</b>	<b>45.548.115</b>	<b>47.636.525</b>	<b>%52</b>



# EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
<b>ONARIM İŞLERİ</b>							
1	Osmaneli Atatürk Ortaokulu On.İşi	1	1	102.157	102.157	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
2	Bilecik Mes.ve Tek.Anadolu Lis.İhata Duvarı ile Zemin On.İşi	1	1	140.526	138.699	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
3	Merkez Ertuğrulğazi Lis.On. İşi	1	1	64.738	64.738	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
4	Merkez Yavuz Selim MTAL Çatı Onarım İşi	1	1	149.440	149.440	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
5	Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Onarım İşi	1	1	146.066	146.066	<b>%100</b>	<b>Bitti.</b>
6	Bozüyük Atatürk İlkokulu On.İşi	1	1	291.880	291.880	<b>%100</b>	<b>Bitti.</b>
<b>TOPLAM</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>894.807</b>	<b>892.980</b>		



# EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
<b>(ONARIM İŞLERİ) NAKLİ YEKÜN</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>894.807</b>	<b>892.980</b>		
7	Bozüyük Fen Lisesi Kazan Daire On.İşi	1	1	378.258	378.258	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
8	Bozüyük İçköy İlkokulu On.İşi	1	1	205.320	205.320	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
9	Pazaryeri ÇPL Çatı Onarım İşi	1	1	151.040	151.040	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
10	Bilecik Merkez Rehberlik ve Araştırma Merkezi Onarım İşi	1	1	195.312	195.312	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
11	Bozüyük Haymeana Anaokulu İstinat Duvarı ve Çevre Düzenlemesi	1	1	139.240	139.240	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
12	Söğüt Yaşarmusaoğlu İlkokulu Çatı Onarımı	1	1			<b>%100</b>	<b>Bitti.Geçici Kabul Aş.</b>
<b>ONARIM İŞLERİ TOPLAMI</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1.963.977</b>	<b>1.962.150</b>		



# EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
	<b>GÜÇLENDİRME İŞLERİ</b>							
1	Bilecik Merkez Atatürk İlkokulu Güçlendirme ve On.İşi	1	1	<b>1.326.315</b>	1.374.667	1.374.667	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
2	Bilecik Merkez Kozabirlik İlkokulu Güçlendirme ve On.İşi	1	1	<b>888.208</b>	327.245	327.245	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
3	Bilecik Öğretmenevi Güçlendirme ve Onarım İşi	1	1	<b>865.455</b>	1.442.565	1.442.565	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
4	Bilecik Vezirhan İlkokulu Güçlendirme ve Onarım İşi	1	1	<b>588.158</b>	2.151.558	2.151.558	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
5	Bilecik Söğüt Ertuğrulgazi İlkokulu Güçlendirme ve On.İşi	1	1	<b>841.688</b>	1.717.976	1.717.976	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
6	Bozüyük Saffet Şeker Ortaokulu Güçlendirme ve Onarım İşi	1	-		1.880.920	1.034.795	63%	Devam Ediyor.
7	Bozüyük Necatibey İlkokulu Güçlendirme ve Onarım İşi	1	-		1.709.608	571.166	60%	Devam Ediyor.
	<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4.509.824</b>	<b>10.604.539</b>	<b>8.619.972</b>		



# EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
<b>(GÜÇLENDİRME İŞLERİ) NAKLİ YEKÜN</b>		<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4.509.824</b>	<b>10.604.539</b>	<b>8.619.972</b>		
8	İnhisar Atatürk İlkokulu Güçlendirme ve Onarım İşi	1	-		3.137.211	0	5%	İş Durduruldu
9	Merkez Balahatun Anaokulu Güçlendirme ve Onarım İşi	1	-		1.703.920	709.434	60%	Devam Ediyor.
10	Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lis.Okul Bin.Güç.ve On.İşi	1	-				30%	Devam Ediyor.
11	Söğüt Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Güçlendirme ve On.İşi	1	-				10%	Devam Ediyor.
12	Söğüt Anadolu Lisesi Güçlendirme ve Onarım İşi	1	-				10%	Devam Ediyor.
13	Gölpazarı Güner Orbay MTAL Güçlendirme ve Onarım İşi	1	-		415.318	415.318	35%	Devam Ediyor.
14	Osmaneli Atatürk Ortaokulu Güçlendirme ve Onarım İşi	1	-					İhale Aş.
<b>GÜÇLENDİRME İŞLERİ TOPLAMI</b>		<b>14</b>	<b>5</b>	<b>4.509.824</b>	<b>15.860.988</b>	<b>9.744.724</b>		



# EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program	Uygulama	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
<b>YENİ YAPIMLAR</b>								
1	Merkez Ertuğrulgazi Lis.100 Öğrenci kapasiteli Pansiyon Binası Yapım İşi	1	1	<b>5.419.073</b>	908.573	908.573	<b>%100</b>	<b>Bitti.</b>
2	Bilecik 24 Derslikli MTAL ve 5 Atölye Binası yapım İşi	1	-					M.E.B. Tarafından proje ihalesine ait yaklaşık maliyetin hazırlanması için Çevre Şehircilik İl Md.lüğüne yazı yazıldı.
3	Bilecik Merkez Kız İHL Kapalı Spor Salonu Yapım İşi	1	-		3.714.782		%5	İhalesi Yapıldı.
4	Pazaryeri 8+8 toplam 16 Derslikli Ortaokulu Yapım İşi	1	-		4.163.210			İstekli tarafından teklif edilen bedel yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan ihale 2022 yılı birim fiyatları açıklandıktan sonra ihale edilmek üzere iptal edildi.
5	Bilecik Merkez 21 Derslikli Kız İ.H. Ortaokulu Yapım İşi	1	-					M.E.B. Tarafından durduruldu.
<b>TOPLAM</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5.419.073</b>	<b>8.786.565</b>	<b>908.573</b>		



# EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program	Uygulama	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
<b>(YENİ YAPIMLAR ) NAKLİ YEKÜN</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5.419.073</b>	<b>8.786.565</b>	<b>908.573</b>		
6	Bozüyük Yeni Mah.8 Derslikli Anaokulu Ypm İşi	1	-					Sayın Valimizin talimatları ile hayırsever tarafından yapılmak üzere çalışma yürütülmektedir.
7	Osmaneli 8 Derslikli Camicedit Mah. Anaokulu Yapım İşi	1	-					M.E.B. Tarafından durduruldu.
8	Merkez 24 Derslikli İlkokul	1	-					15 Mart 2022 tarihine kadar ihale edilecek.
9	Osmaneli 24 Derslikli İlkokul	1	-					15 Mart 2022 tarihine kadar ihale edilecek.
<b>YENİ YAPIMLAR TOPLAMI</b>		<b>9</b>	<b>1</b>	<b>5.419.073</b>	<b>8.786.565</b>	<b>908.573</b>		
<b>EĞİTİM HİZMETLERİ TOPLAMI</b>		<b>35</b>	<b>18</b>	<b>9.928.897</b>	<b>26.611.530</b>	<b>12.615.447</b>		





## Bilecik Merkez Ertuğrul Gazi Lisesi 100 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon Binası İkmal Yapım İşi

- İhale Bedeli : 5.244.000 TL + KDV  
Yüklenici Firma : Wox Yapı Aş.  
İhale Tarihi : 28.04.2020  
İşe Başlama Tarihi : 27.05.2020  
İşin süresi : 300 GÜN  
İşin bitiş tarihi : 22.03.2021  
**Fiziki gerçekleşme : % 100**  
**Mevcut Durum : Bitti.**





## Bilecik Merkez Atatürk İlkokulu Güçlendirme Yapım İşi

İhale Bedeli	: 2.339.000 TL + KDV
Yüklenici Firma	: Üç Uzman İnş.San ve Tic.Ltd.Şti.
İhale Tarihi	: 24.06.2020
İşe Başlama Tarihi	: 20.07.2020
İşin süresi	: 120
İşin bitiş tarihi	: 18.12.2020
<b>Fiziki gerçekleşme</b>	<b>: % 100</b>
<b>Mevcut Durum</b>	<b>: Bitti.</b>





## Bilecik Merkez Kozabirlik İlkokulu Güçlendirme Yapım İşi

İhale Bedeli : 1.059.000 TL + KDV

Yüklenici Firma : Ali Yağız Gıda

Turz.Müh.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.

İhale Tarihi : 24.06.2020

İşe Başlama Tarihi : 20.07.2020

İşin süresi : 90

İşin bitiş tarihi : 16.11.2020

**Fiziki gerçekleşme : % 100**

**Mevcut Durum : Bitti.**





## Bilecik Merkez Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Güçlendirme Yapım İşi

İhale Bedeli	: 1.908.408 TL + KDV
Yüklenici Firma ve Tic.Ltd.Şti.	: Riaş İnş.Taah.San.
İhale Tarihi	: 07.07.2020
İşe Başlama Tarihi	: 29.07.2020
İşin süresi	: 175
İşin bitiş tarihi	: 13.05.2021
<b>Fiziki gerçekleşme</b>	<b>: % 100</b>
<b>Mevcut Durum</b>	<b>: Bitti.</b>





## Bilecik Vezirhan İlkokulu Güçlendirme Yapım İşi

İhale Bedeli : 2.155.000 TL + KDV  
Yüklenici Firma : Halil İbrahim Pehlivan  
İhale Tarihi : 29.07.2020  
İşe Başlama Tarihi : 21.08.2020  
İşin süresi : 180  
İşin bitiş tarihi : 10.05.2021  
**Fiziki gerçekleşme : % 100**  
**Mevcut Durum : Bitti.**





# Bilecik Söğüt Ertuğrulgazi İlkokulu Güçlendirme Yapım İşi

İhale Bedeli : 2.255.000 TL + KDV  
Yüklenici Firma : Halil İbrahim Pehlivan  
İhale Tarihi : 07.08.2020  
İşe Başlama Tarihi : 28.08.2020  
İşin süresi : 210  
İşin bitiş tarihi : 23.04.2021  
**Fiziki gerçekleşme : % 100**  
**Mevcut Durum : Bitti.**





# SAĞLIK HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yerleşkesine 120 Araçlık Açık Otopark Yap.İşi	1	1		945.000	902.013	100%	Bitti.
2	BOZÜYÜK 5-6 Hek.ASM+112 ASHİ Bina Yapım işi (İstasyon Mevki)	1	-			0		Proje Revize Aşamasındadır.
3	Merkez 2 Hek.ASM+112 ASHİ Bina yap.İşi	1	-		0	0		Arsa İşlemleri Devam Etmektedir.
4	Söğüt Devlet Hastanesi Deprem Analizlerinin Revize Edilmesi İşi	1	1		44.840	44.840	100%	Bitti.
	<b>SAĞLIK HİZMETLERİ TOPLAMI</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>989.840</b>	<b>946.853</b>		



# Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yerleşkesine 120 Araçlık Otopark Yapım İşİ

İhale Bedeli	: 706.580 TL + KDV
Yüklenici Firma	: Rasim AY
İhale Tarihi	: 10.03.2021
İşe Başlama Tarihi	: 05.04.2021
İşin süresi	: 150
İşin bitiş tarihi	: 01.09.2021
<b>Fiziki gerçekleşme</b>	<b>: % 100</b>
<b>Mevcut Durum</b>	<b>: Bitti.</b>







# GÜVENLİK HİZMETLERİ

PROJE NO8	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Bilecik 2. Jand. Eğt.Tug. Kom. 3.Tab.Hiz.Bin.On.İşi	1	1	475.245	475.245	100%	Bitti.
2	Söğüt Jan.Ulaş.Eğit.Tab.Kom. Defansif Sürüş Eğt.ParkurYap.İşi	1	-	40.748.348	20.624.773	50%	Devam Ediyor.
3	Söğüt Jan.Ulaş.Eğit.Tab. Kom.Simülasyon Merkezi Yap.İşi	1	-	13.000.000	5.105.216	45%	Devam Ediyor.
4	Söğüt Jan.Ulaş.Eğit.Tab. Kom.Güvenli Sürüş Eğt.Parkuru Yap.İşi Könt.ve Yap.Den.Hiz. Al.İşi	1	-	785.293	785.293	50%	Devam Ediyor.
<b>GÜVENLİK HİZMETLERİ TOPLAMI</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>55.008.886</b>	<b>26.990.527</b>		



# Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Tabur Komutanlığı Güvenli Sürüş Eğitim Parkuru Yapım İşi

İhale Bedeli	: 45.552.000 TL + KDV
Yüklenici Firma	: GİNTEK İNŞ-ARC GRUP İŞ ORT.
İhale Tarihi	: 15.02.2021
İşe Başlama Tarihi	: 22.03.2021
İşin süresi	: 600 GÜN
İşin bitiş tarihi	: 11.11.2022
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: % 50</b>
<b>Mevcut Durum</b>	<b>: Devam Ediyor.</b>



BİLECİK-SÖĞÜT ZIRHLI ARAÇ EĞİTİM PİSTİ  
GENEL GÖRÜNTÜ





# Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Tabur Komutanlığı Simülasyon Merkezi Yapım İşi

İhale Bedeli	: 20.822.000 TL + KDV
Yüklenici Firma	: ARC GRUP GİNTEK İNŞ.İŞ ORT.
İhale Tarihi	: 03.02.2021
İşe Başlama Tarihi	: 22.04.2021
İşin süresi	: 300 GÜN
İşin bitiş tarihi	: 15.02.2022
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: % 45</b>
<b>Mevcut Durum</b>	<b>: Devam Ediyor.</b>





# İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	Bilecik Merkez Çocuk Trafik Eğitim Parkı Proje Alanını 1 Adet Kafeterya ve İad.Araç Şarj İst.Prafabrik Yapı Mal.Al.İşi	1	1	126.260	126.260	100%	Bitti.
2	İlçe Nüfus Müdürlükleri On.İşi	1	1	866.022	866.022	100%	Bitti.
3	Bilecik Şeyh Edebali Türbesi Onarım ve Çevre Düzenlemesi İşi	1	1	545.062	545.062	100%	Bitti.
4	Osmaneli Çerkeşli Köyü Metip Prj.Yap.İşi	1	1	1.119.820	917.763	100%	Bitti.Geçici Kabul Aş.
5	Yenipazar Sorguncukahiler Köy Konağı Onarım İşi	1	1	165.200	164.594	100%	Bitti.
<b>TOPLAM</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2.822.364</b>	<b>2.619.701</b>		



# KÜLTÜR TURİZM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	Hükümet Konağı Restorasyon İkmal Yap.İşi	1	1	<b>5.403.948</b>	3.752.400	3.752.400	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
2	Bilecik Müzesi Onarımı, Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi	1	-		540.000			Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık maliyetin hazırlanması bekleniyor.
3	Söğüt Müzesi Onarımı, Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi	1	-		600.000			
4	Bilecik İl Kültür ve Turizm Md.lüğü Hiz.Bin.Onarım İşi	1	1		113.857	113.857	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
5	Bilecik Küplü Köyü 214 Ada 5 Parselde Bulunan Bin.Röleve Restorasyon Prj.Hazırlama İşi	1	1		88.500	88.500	<b>100%</b>	<b>Bitti.</b>
<b>KÜLTÜR ve TURİZM TOPLAMI</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5.403.948</b>	<b>5.094.757</b>	<b>3.954.757</b>		



# Bilecik Hükümet Konağı Restorasyon İkmal Yapım İşi

İhale Bedeli	: 3.180.000 TL + KDV
Yüklenici Firma	: SUR YAPI RESTORASYON İNŞ.TAAHÜT LMT.ŞTİ.
İhale Tarihi	: 09.07.2020
İşe Başlama Tarihi	: 05.11.2020
İşin süresi	: 240 GÜN
İşin bitiş tarihi	: 22.07.2021
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>: % 100</b>
<b>Mevcut Durum</b>	<b>: Bitti.</b>





# SOSYAL HİZMETLER

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Bilecik Huzur Evi Rehabilitasyon Merkezi Onarım işi	1	1	20.901	509.240	509.240	100%	Bitti.
2	Söğüt Millet Bahçesi Yapım İşİ	1	-					Proje Çalışmaları dev.Ediyor.
<b>SOSYAL HİZMETLER TOPLAMI</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>20.901</b>	<b>509.240</b>	<b>509.240</b>		



**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**

**ÇEVRE KORUMA ve KONTROL  
MÜDÜRLÜĞÜ**





# ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE NO	PROJENİN ADI	POGRAM (Adet)	UYGULAMA (Adet)	FİZİKİ (%)	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	MALİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Köylere Yolcu Bekleme Durağı Yapımı	1	-	-	120.000	0		Başlamadı
2	Temizlik Hizmetleri Alımı	1	1	%100	1.757.690	1.061.682	%100	Bitti.
3	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	1	1	%100	108.200	93.568	%100	Bitti.
4	Bilecik Belediyeler Birliği Payı	1	1	%100	289.914	289.914	%100	Bitti.
<b>ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>%75</b>	<b>2.275.804</b>	<b>1.445.164</b>	<b>%64</b>	



**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**

**KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER  
MÜDÜRLÜĞÜ**



# KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE NO	PROJENİN ADI	POGRAM (Adet)	UYGULAMA (Adet)	FİZİKİ (%)	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	MALİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	1	1	%100	76.995	76.995	%100	Bitti.
<b>KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>%100</b>	<b>76.995</b>	<b>76.995</b>	<b>%100</b>	