

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
2010 YILI KÖYDES PROJESİ UYGULAMALARI

KÖYDES PROJESİNİN SON DURUMU :

2010 Yılı KÖYDES Programının 31.12.2010 Tarihi itibariyle durumu aşağıda gösterilmiştir

A) KÖY YOLLARI PROJELERİ

*Köy yolları projelerine sene başında tahsis edilen 1.378.338,00 TL. ödenekten 57.174,00 TL.ödenek içme suları yapım projelerine aktarılmış olup, kalan 1.321.164,00 TL.ödenek ile 13 proje ile 1,2 km.onarım,1,2 km.stabilize,16,2 km. I.Kat asfalt,20,9 km.II.Kat asfalt yapımı tamamlanmıştır.

31.12.2010 tarihi itibariyle durumu aşağıda gösterilmiştir.

İLÇE ADI	TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	BİTEN PROJE (AD)	TOPLAM PROJE (AD)	I.KAT ASFALT (Km)	II.KAT ASFALT (Km)	STABİLİZE KAPLAMA (Km)	ONARIM (Km)
MERKEZ	201.377,00	3	3	0,5	9	0,4	0,4
BOZÜYÜK	361.748,00	2	2	5,7	2,9	-	-
GÖLPAZARI	260.360,00	2	2	4	-	0,8	0,8
İNHİSAR	-	-	-	-	-	-	-
OSMANELİ	-	-	-	-	-	-	-
PAZARYERİ	190.218,00	1	1	3,5	-	-	-
SÖĞÜT	221.893,00	3	3	2,5	4	-	-
YENİPAZAR	85.568,00	2	2	-	5	-	-
TOPLAM	1.321.164,00	13	13	16,2	20,9	1,2	1,2

B) İÇME SULARI DURUMU :

*İçme suları projelerine sene başında tahsis edilen 1.211.714,00 TL. ödeneğe 122.359,00 TL aktarılarak ödenek toplamı 1.334.073,00 TL olmuştur.Bu ödenek ile sene başında planlanan 17 projeden 15 projenin uygulaması tamamlanmıştır. Devam eden iki projenin ihalesi yapılmış olup, 2011 yılında tamamlanacaktır. Ayrıca artan ödenekler ile 12 proje ek programa alınmış olup,11 projenin uygulanması tamamlanmıştır.Devam eden bir proje 2011 yılında tamamlanacaktır.

Tamamlanan İçme suyu Projeleri;

1.Merkez-Abadiye.2-Merkez-Elmabahçe-Sütlük Mah. 3-Merkez-Deresakarı 4-Bozüyük-Muratdere Grubu 5-Bozüyük-Yörükçepni 6-Bozüyük-Eceköy 7-Bozüyük-Poyra 8-Bozüyük-Kozpınar 9-Bozüyük-Yeşilçukurca 10-Gölpazarı-Tongurlar-Urgancılar Grubu 11-Gölpazarı-Çiftlik 12-İnhisar-Koyunlu 13-İnhisar-Muhtelif Köylerin Depo Bakım-Onarımları 14-Osmaneli-Ericek 15-Osmaneli-Orhaniye 16-Osmaneli-By.Yenice 17-Osmaneli-Oğulpaşa Yeşilçimen Mah. 18-Osmaneli-Çerkeşli 19-Pazaryeri-Ahmetler 20-Pazaryeri-Sarnıç 21-Söğüt-Hamitabat 22-Söğüt-Yakacık 23-Yenipazar-Ulucak 24-Yenipazar-Nasuhlar 25-Yenipazar-Belkese Tohumlar Grubu 26-Yenipazar-Muhtelif Köylere İçmesuyu Malzeme Alımı.

31.12.2010 tarihi itibariyle durumu aşağıda gösterilmiştir.

İLÇE ADI	TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	BİTEN PROJE (AD)	DEVAM EDEN PROJE (AD)	TOPLAM PROJE (AD)
MERKEZ	68.005,00	3	-	3
BOZÜYÜK	137.174,00	6	-	6
GÖLPAZARI	204.000,00	2	-	2
İNHİSAR	99.857,00	2	-	2
OSMANELİ	332.815,00	5	1	6
PAZARYERİ	205.000,00	2	-	2
SÖĞÜT	115.000,00	2	1	3
YENİPAZAR	172.222,00	4	1	5
TOPLAM	1.334.073,00	26	3	29

C) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA PROJELERİ

*Küçük Ölçekli Sulama Projelerine sene başı tahsis edilen 1.368.674,00 TL ödenekten 10.134,00 TL Cari harcamalar için, 65.185,00 TL içme suları projelerine aktarılmış olup, 1.293.355,00 TL ödenek kalmıştır.Bu ödenek ile ;

Sene başı planlanan 6 projeden 4 projenin uygulaması tamamlanmıştır.Tamamlanan projeler Merkez-Çukurören , Çavuşköy - Bozüyük Aksutekke ve İnhisar Çayköy dür. Devam eden 2 projenin ihalesi yapılmış olup,2011 yılında tamamlanacaktır. Ayrıca artan ödenekler ile 2 proje (Merkez Örenköy, Bekdemir) ek programa alınmış olup,2 projede tamamlanmıştır.

31.12.2010 tarihi itibariyle durumu aşağıda gösterilmiştir.

İLÇE ADI	TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	BİTEN PROJE (AD)	DEVAM EDEN PROJE (AD)	TOPLAM PROJE (AD)
MERKEZ	637.539,00	4	-	4
BOZÜYÜK	225.000,00	1	-	1
GÖLPAZARI	219.857,00	-	1	1
İNHİSAR	25.000,00	1	-	1
OSMANELİ	185.959,00	-	1	1
PAZARYERİ	-	-	-	-
SÖĞÜT	-	-	-	-
YENİPAZAR	-	-	-	-
TOPLAM	1.293.355,00	6	2	8

KÖYDES PROJELERİ GENEL İÇMALI

İLÇE ADI	TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	BİTEN PROJE (AD)	DEVAM EDEN PROJE (AD)	TOPLAM PROJE (AD)
KÖY YOLLARI	1.321.164,00	13	-	13
İÇME SULARI	1.334.073,00	26	3	29
SULAMA	1.293.355,00	6	2	8
SAYISAL HARİTA	175.000,00	-	-	-
CARİ HARCAMA	10.134,00	-	-	-
GENEL TOPLAM	4.133.726,00	45	5	50

D) SAYISAL HARİTA ve CARİ HARCAMALAR

1. 2010 yılında Sayısal Harita yapımı için 175.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, konu ile ilgili genelge henüz gelmediğinden herhangi bir işlem yapılamamıştır.
2. 2010 yılında KÖYDES Projesi Kapsamında KHGB' lerce 10.134,00 TL cari harcama yapılmıştır.